

COMME DI FOLIGNO

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI ANNO 2022 -
lotto 2**

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

N.	Descrizione delle opere	Durata	
		giorni	
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	4	
2	PREPARAZIONE PER ASFALTATURA - FRESATURA - EVENTUALI MANUFATTI STRADALI	4	
4	REALIZZAZIONE MANTO DI USURA	71	
6	POSIZIONAMENTO IN QUOTA MANUFATTI DI SERVIZI - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	4	
7	SMOBILIZZO CANTIERE	4	
	TOTALE GIORNI	87	